

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2025）113 号

关于平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡地质灾害治理工程的预算评审报告

平江县自然资源局：

根据湖南省财政厅《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办〔2011〕16号）等文件规定，我中心对平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡地质灾害治理工程进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡地质灾害治理工程

建设单位：平江县自然资源局

工程地点：三墩乡

预算编制单位：湖南省勘测设计院有限公司

设计单位：湖南省勘测设计院有限公司

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡地质灾害治理工程的全部内容。主要施工内容为削坡卸荷，喷混植生，新建挡土墙，新建截排水沟。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）湖南省勘测设计院有限公司编制的预算报告；

（三）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价[2020]56号）；

（四）湘建价[2022]146号文关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年第一期）》的通知；

（五）湖南建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关

问题的通知（湘建价市[2020]46号）；

（六）2020年《湖南省建设工程消耗量标准》及其统一解释文件；

（七）《岳阳工程造价》2024年第6期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为1,970,036.42元，经我中心审定金额为1,617,602.17元（大写：壹佰陆拾壹万柒仟陆佰零贰元壹角柒分），核减金额为352,434.26元，核减率为17.90%。（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）主材价格采用2024年第6期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

（二）主要审核情况：

- 1、本项目预算评审工程量不能直接作为结算依据；
- 2、本项目不计不可预见费；
- 3、绿色施工文明费按照投标费率考虑，结算时按照固定费率调整，可计量部分按照签证结算；
- 4、坡面喷播复绿按统一标准调整材料单价，审减约5.5万元；

5、回填方调整工程量及定额子目，审减约 2.31 万元；

6、挡土墙工程，将墙身、基础、泄水孔、伸缩缝、反滤层、勾缝单列清单，相关工程量按设计图截面大样调整；挡土墙基础及台背回填土按设计图断面大样尺寸调整，

7、截水沟排水沟截面尺寸不同，单独列项，修正工程量及定额子目，审赠约 0.08 万元。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

2025 年 3 月 17 日



平江县财政评审中心




2025 年 3 月 17 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡地质灾害治理工程

建设单位：平江县自然资源局

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	园林绿化	458,753.73	76,153.54	382,600.19	5%	19,130.01	363,470.18
2	土石方工程	392,954.10	67,266.39	325,687.71	40%	130,275.08	195,412.63
3	建筑工程	1,118,328.59	3,887.16	1,114,441.43	5%	55,722.07	1,058,719.36
	合计	1,970,036.42	147,307.09	1,822,729.33		205,127.17	1,617,602.17
审定值（大写）		壹佰陆拾壹万柒仟陆佰零贰元壹角柒分			经济指标（元/m ² ）		/
会签栏		初审责任人		二审责任人		三审责任人	
		 2025年3月17日		 2025年3月17日		 年 月 日	

E. 12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 平江县三墩乡邹家村大兴组滑坡治理工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	坡面复绿工程	382600.19	10495.24	
1.1	坡面绿化工程	382600.19	10495.24	
2	机械土石方(强夯地基)工程	325687.71	13407.07	
2.1	坡面土石方工程	325687.71	13407.07	
3	桩基工程、地基处理、基坑支护工程	1114441.43	63405.31	
3.1	支护工程	1114441.43	63405.31	
合 计		1822729.33	87307.62	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 坡面绿化工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		337880.00	
1	直接费			287703.00	
1.1	人工费			67482.00	
1.2	材料费			144852.30	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			75368.70	
2	管理费		8	28656.02	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	21491.62	
二	措施项目费	1+2+3		11035.85	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		540.61	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.93	10495.24	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	9420.64	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		2093.50	
四	税前造价	一+二+三		351009.35	
五	销项税额	四	9	31590.84	
单位工程建安造价		四+五		382600.19	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 坡面绿化工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综 合 单 价	合 价	其 中: 暂 估 价
		坡面喷播复绿					319240.00	
1	050102013001	坡面喷播复绿		m2	4600.00	69.40	319240.00	
1.1	F1-278 + F1-279 *3换	边坡喷播 客土喷播 4cm厚~实际厚度cm:10	1. 边坡喷播 客土喷播 4cm厚~实际厚度cm:10 2. 边坡绿化 挂网 镀锌铁丝网	100m²	46.00	4899.83	225392.18	
1.2	F1-275	边坡绿化 挂网 镀锌铁丝网		100m²	46.00	2039.71	93826.66	
		弃土场复绿					18640.00	
2	050102013002	撒播草籽复绿		m2	2000.00	9.32	18640.00	
2.1	F1-276	边坡喷播 边坡播草籽 人工撒播	1. 边坡喷播 边坡播草籽 人工撒播	100m²	20.00	931.59	18631.80	
		本页合计					337880.00	
		合 计					337880.00	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 坡面绿化工程 标段:

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	540.61	
			合计		540.61	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称:坡面绿化工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 坡面绿化工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2093.50	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		2093.50	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24： 暂列金额明细表

工程名称：坡面绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计				

注：此表由招标人填写, 如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：坡面绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：坡面绿化工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：坡面绿化工程 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	73349.98	0.92	67481.98	系数： 0.92；
2	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10 岳阳信息价2024年第6期	kg	4720.98	3.80	17939.72	
3	03210500006	镀锌铁丝网 Φ3.6×40×40	m2	5290.00	7.70	40733.00	
4	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0 岳阳信息价2024年第6期	kg	21.114	4.99	105.36	
5	04090500003	草泥炭土	m3	73.922	550.00	40657.10	
6	04230100007	保水剂	kg	58.374	23.90	1395.14	
7	05251500001	木纤维	kg	166.152	4.00	664.61	
8	13371100006	无纺土工布	m2	7590.00	1.50	11385.00	
9	14410000031	粘接剂	kg	46.276	14.06	650.64	
10	32072100001	草籽	kg	402.84	22.00	8862.48	
11	32270100001	有机肥	kg	2314.398	2.80	6480.31	
12	32270100002	复合肥	kg	1328.25	1.20	1593.90	
13	32290100001	种植土	m3	598.00	10.00	5980.00	
14	34110100002	水	t	2626.636	3.20	8405.24	
15	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中型	台班	18.63	680.55	12678.65	
16	J4-10	载重汽车 装载质量(t) 20 大型	台班	19.044	1038.61	19779.29	
17	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中型	台班	34.622	540.96	18729.12	
18	J6-4	筛土机 容量(m3) 0.5 小型	台班	23.23	305.95	7107.22	
19	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 350 小型	台班	1.84	35.39	65.12	
20	J7-124	电锤 520W 小型	台班	73.60	8.42	619.71	
21	J10-1	汽油发电机组 功率(kW) 6 小型	台班	13.80	153.95	2124.51	
22	J12-65	液压喷播机 容量 (m3) 6 中型	台班	20.70	689.14	14265.20	
		本页小计	元			287703.29	
		合 计	元			287703.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		281004.63	
1	直接费			241364.83	
1.1	人工费			43133.02	
1.2	材料费			991.26	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			197240.55	
2	管理费		9.65	24459.90	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	15208.19	
二	措施项目费	1+2+3		16009.35	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2149.23	
1.1	直接费			1850.71	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			485.85	
1.1.3	机械费			1364.86	
1.2	管理费		9.65	184.07	
1.3	利润		6	114.45	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		453.05	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	5.25	13407.07	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	8401.76	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		1782.08	
四	税前造价	一+二+三		298796.06	
五	销项税额	四	9	26891.65	
单位工程建安造价		四+五		325687.71	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 坡面土石方工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		坡面修整工程					281004.63	
1	010101002001	挖一般土方		m3	14883.72	18.88	281004.63	
1.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	1. 挖掘机挖一般土方 装车 普通土; 2. 自卸汽车运土方	100m3	148.8372	548.03	81567.25	
1.2	A1-53 + A1-54 *2换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km): 3	运距≤1km 实际运距(km): 3;	100m3	148.8372	1340.16	199465.66	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1.00	2149.23	2149.23	
2.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内;	台次	1.00	2149.23	2149.23	
		本页合计					283153.86	
		合 计					283153.86	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	按附录D相关规定	0.16	453.05	
合计					453.05	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称:坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1782.08	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		1782.08	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
合计				

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 坡面土石方工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
合 计						

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：坡面土石方工程 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	46883.718	0.92	43133.02	系数: 0.92;
2	34110100002	水	t	297.674	3.20	952.56	
3	88010500001	其他材料费	元	39.293	1.00	39.29	
4	J0017	镀锌铁丝 岳阳信息价2024年第6期	kg	5.00	4.99	24.95	
5	J0021	枕木	m3	0.08	896.00	71.68	
6	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
7	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	24.213	2067.86	50069.09	
8	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	177.265	812.86	144091.63	
9	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50	1695.79	847.90	
10	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	7.293	493.06	3595.89	
	本页小计		元			242845.08	
	合 计		元			242845.08	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 支护工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		941938.17	
1	直接费			784571.27	
1.1	人工费			262308.14	
1.2	材料费			502875.20	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			19387.93	
2	管理费		9.65	97032.92	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	60331.59	
二	措施项目费	1+2+3		74387.21	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9459.66	
1.1	直接费			8055.31	
1.1.1	人工费			5840.02	
1.1.2	材料费			2215.29	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65	864.70	
1.3	利润		6	537.64	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		1522.24	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	63405.31	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	33376.55	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		6097.95	
四	税前造价	一+二+三		1022423.33	
五	销项税额	四	9	92018.10	
单位工程建安造价		四+五		1114441.43	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 支护工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		挡土墙土方工程					7602.56	
1	010101003001	挖沟槽土方		m3	450.7832	14.47	6522.83	
1.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	3.1341	548.03	1717.58	
1.2	A1-53 + A1-54 *2换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	1. 土壤类别:普通土; 2. 弃土运距:3;	100m3	3.1341	1340.16	4200.20	
1.3	A1-47	挖掘机挖一般土方 不装车 普通土		100m3	1.3737	440.97	605.76	
2	010103001001	回填方		m3	137.3701	7.86	1079.73	
2.1	A1-89	回填土 机械碾压 填土碾压	1. 回填土	100m3	1.3737	785.60	1079.18	
		挡土墙工程					701155.98	
3	040305003001	浆砌块料—M10浆砌毛石挡土 墙基础	M10浆砌毛石挡土墙基础	m3	374.0131	490.90	183603.03	
3.1	A4-53换	石基础 毛石~使用现拌砂浆~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M10		10m3	37.40131	4908.99	183602.66	
4	040305003002	浆砌块料—M10浆砌毛石挡土 墙墙身	M10浆砌毛石挡土墙基础墙身	m3	909.00	507.29	461126.61	
4.1	A4-61换	挡土墙 毛石~使用现拌砂浆~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M10		10m3	90.90	5072.88	461124.79	
5	040308001001	毛石挡土墙勾缝	正立面水泥砂浆勾缝	m2	618.0012	23.94	14794.95	
		本页合计					667127.15	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一—热线:4006-258-995

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 支护工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
5.1	A4-69换	毛石墙勾缝~使用现拌砂浆~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M10		100m²	6.18001	2394.00	14794.94	
6	040309007001	毛石挡土墙伸缩缝		m	146.45	27.84	4077.17	
6.1	D3-323	安装伸缩缝 沥青麻丝	1、缝内沿墙顶、内、外三边填塞沥青麻筋 , 深0.2m	10m	14.645	278.44	4077.75	
7	040309009001	挡土墙泄水管		m	161.60	18.34	2963.74	
7.1	D3-318换	安装泄水孔 塑料管~ 换:塑料管 dn60	Φ60PVC泄水孔	10m	16.16	183.40	2963.74	
8	040103001001	台背砂砾滤水层		m3	121.20	227.82	27611.78	
8.1	D1-68换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂~ 换:山机砂+碎石各一半岳阳 信息价2024年第6期		100m3	1.212	22781.84	27611.59	
9	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:1:2.5; 2. 部位:顶部; 3. 厚度:20mm;	m2	242.40	28.79	6978.70	
9.1	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m²	2.424	2879.14	6979.04	
		截排水沟					223824.25	
10	010101002004	挖一般土方		m3	336.62	62.73	21116.17	
10.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	1.人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土; 2.人工运土方 运距≤20m~实际运距(m):30; 3.回填土 原土夯实;	100m3	3.3662	3668.02	12347.29	
10.2	A1-6 + A1-7换	人工运土方 运距≤20m~实际运距(m):30		100m3	3.3662	2568.42	8645.82	
		本页合计					62747.56	

注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
送审统一热钱:1000-238-9983

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 支护工程 标段:

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
10.3	A1-87	回填土 原土夯实	1. 沟截面净空尺寸:40*40; 2. 混凝土种类:C25; 3. 沥青砂浆塞缝	100m²	0.656	185.42	121.64	
11	010507003002	截水沟		m	328.00	249.21	81740.88	
11.1	A5-115换	现浇混凝土其他构件 地沟、电缆沟 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 砾40 C25 水泥42.5		10m3	7.38	5671.59	41856.33	
11.2	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑		100m²	6.232	6014.79	37484.17	
11.3	D6-180	施工缝 沥青砂浆		100m	1.0824	2217.29	2399.99	
12	010507003003	排水沟		m	530.00	228.24	120967.20	
12.1	A5-115换	现浇混凝土其他构件 地沟、电缆沟 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 砾40 C25 水泥42.5		10m3	9.54	5671.59	54106.97	
12.2	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑		100m²	7.95	6014.79	47817.58	
12.3	D6-180	施工缝 沥青砂浆		100m	1.431	2217.29	3172.94	
12.4	A5-140换	预制混凝土构件制作 地沟盖板 换:商品混凝土（砾石） C20		10m3	1.12	7440.96	8333.88	
12.5	A5-3	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 10	t	1.245	6053.44	7536.53		
	本页合计						202708.08	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 支护工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		消能池工程					9355.38	
13	010507006001	消能池工程		座	6.00	1559.23	9355.38	
13.1	A1-47	挖掘机挖一般土方 不装车 普通土	1. 挖掘机挖一般土方 不装车 普通土; 2. 现浇混凝土其他构件 小型池槽~ 换: 商品混凝土(砾石) C25;	100m3	0.154	440.97	67.91	
13.2	A5-124换	现浇混凝土其他构件 小型池槽~ 换: 商品混凝土(砾石) C25	3. 现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑; 4. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 10~小型构件、小型池槽; 5. 现浇混凝土其他构件 小型池槽~ 换: 商品混凝土(砾石) C25;	10m3	0.558	10098.26	5634.83	
13.3	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑		100m²	0.499	6014.79	3001.38	
13.4	A5-3换	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 10~小型构件、小型池槽		t	0.0897	7260.31	651.25	
14	011701002001	外脚手架		m2	606.00	15.61	9459.66	
14.1	D11-175	钢管脚手架 双排 4m内		100m²	6.06	1560.67	9457.66	
本页合计							18815.04	
合 计							951397.83	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与B.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 支护工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬季施工增加费	按附录D相关规定	0.16	1522.24	
合计					1522.24	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 支护工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	6097.95	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		6097.95	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：支护工程 标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
合计				

注：此表由招标人填写, 如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：支护工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 支护工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
合 计						

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：支护工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	291464.917	0.92	268147.72	系数： 0.92；
2	01090100013	圆钢 Φ10 岳阳信息价2024年第6期	kg	1361.394	3.90	5309.44	
3	02090300001	单层养护膜	m2	488.664	1.10	537.53	
4	02290500005	油麻	kg	21.968	7.52	165.20	
5	03210100040	圆钉 L50-75	kg	16.707	6.50	108.60	
6	03210500002	安全网	m2	16.241	8.41	136.59	
7	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7 岳阳信息价2024年第6期	kg	6.847	4.99	34.17	
8	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0 岳阳信息价2024年第6期	kg	359.539	4.99	1794.10	
9	03210900014	其他铁件 综合 岳阳信息价2024年第6期	kg	117.008	5.66	662.27	
10	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	209206.54	0.38	79498.49	
11	04030200002~3	山机砂+碎石各一半 岳阳信息价2024年第6期	m3	150.288	126.95	19079.06	
12	04030400001	粗净砂	m3	1.448	239.00	346.07	
13	04030500001	中净砂(过筛)	m3	97.719	239.00	23354.84	
14	04031100003	河砂 综合 岳阳信息价2024年第6期平江	m3	658.404	239.00	157358.56	
15	04050300006	砾石 最大粒径40mm 岳阳信息价2024年第6期	m3	136.875	133.68	18297.45	
16	04110100001	毛石 岳阳信息价2024年第6期	m3	1439.541	96.20	138483.84	
17	05030100002	杉木锯材	m3	10.21	1282.79	13097.29	
18	13310100003	石油沥青 30# 岳阳信息价2024年第6期	kg	355.357	3.625	1288.17	
19	14312100008	滑石粉	kg	639.71	0.61	390.22	
20	14353500012	隔离剂	kg	146.81	4.51	662.11	
21	14391900007	液化气	kg	99.531	9.04	899.76	
	本页小计		元			729651.47	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 支护工程 标段:

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
22	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	58.724	2.75	161.49	
23	17250000012~1	塑料管 dn60 岳阳信息价2024年第6期	m	164.832	4.49	740.10	
24	34110100002	水	t	419.679	3.20	1342.97	
25	34110200001	电	kW·h	104.152	0.69	71.86	
26	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	362.254	26.09	9451.21	
27	35030100002	竹脚手板 侧编 岳阳信息价2024年第6期	m ²	36.239	15.95	578.01	
28	35030700002	脚手架钢管 岳阳信息价2024年第6期	kg	245.43	5.146	1262.98	
29	35031500008	脚手管(扣)件	个	29.088	5.75	167.26	
30	35031500009	脚手架底座	只	4.091	7.79	31.87	
31	88010500001	其他材料费	元	19735.084	1.00	19735.08	
32	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	4.896	447.48	2190.86	
33	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	11.368	458.00	5206.54	
34	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	5.664	468.00	2650.75	
35	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.085	1455.30	123.70	
36	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型	台班	0.906	2067.86	1873.48	
37	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.499	1052.47	525.18	
38	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.405	1587.85	643.08	
39	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.367	26.43	9.70	
40	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.146	565.93	82.63	
41	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	2.245	470.81	1056.97	
42	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	3.733	812.86	3034.41	
	本页小计		元			50940.14	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

第3页、共3页

工程名称: 支护工程 标段:

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
43	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.706	214.52	151.45	
44	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.30	493.06	147.92	
45	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.28	246.87	69.12	
46	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	51.785	220.33	11409.79	
47	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.342	41.80	14.30	
48	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.157	44.26	6.95	
49	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.868	27.83	24.16	
50	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	4.846	25.85	125.27	
51	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.157	136.12	21.37	
52	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.146	466.67	68.13	
		本页小计	元			12038.46	
		合 计	元			792630.06	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。